

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött

egyrészt a

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Képviseli: Csonka Tibor vezérigazgató

Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20226433-00000000.

mint *megrendelő*, a továbbiakban Megrendelő

másrészt a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér utca 4.

Képviseli: György Zoltán ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20832959-00000000.

mint *Vállalkozó*, a továbbiakban Vállalkozó

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum

Jelen Vállalkozási szerződés módosítás (a továbbiakban Módosítás) a Megrendelő által a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik Része alapján „**Debrecenben, a Keleti gerincevezetéken elzáró szerelvények cseréje. Továbbá szakaszoló akna építése és ürítő akna felújítása a Kelet-Nyugati összekötő vezetéken**” tárgyban a meghívandó gazdasági szereplő részére 2015. 02. 13-án megküldött a 289/2011. (XII.22) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés d) pontja alapján indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között 2015. 03. 11-én létrejött Vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) módosítására jött létre.

A módosítás indoka:

A Szerződés szerinti kivitelezéssel érintett területen található iskolai intézmények kérésére Felek a többnapos használati meleg víz szolgáltatási szünetre tekintettel a munkavégzés időpontját az iskolai szünethez igazítják, mely módosítás csak a szerződés első részhatáridejét érinti a véghatáridő változatlanul hagyása mellett.

A Módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A Módosítás nem érinti az ellenszolgáltatást, többlet költséggel, illetve kiadással nem jár, tehát nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára.

A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

2./ Módosítás

 2/1

2.1. A fentiek alapján a Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

Módosítás előtti szöveg:

„6./ A szerződésteljesítési határidők:

Ütemek az Ajánlati dokumentáció 5. pontja szerint	Teljesítési határidő	A részszámla összege Költségvetés szerint.”
I. A Keleti gerincvezetéken elzáró szerelvények cseréje.	2015. 06. 15.	

Módosított szöveg:

„6./ A szerződésteljesítési határidők:

Ütemek az Ajánlati dokumentáció 5. pontja szerint	Teljesítési határidő	A részszámla összege Költségvetés szerint.”
I. A Keleti gerincvezetéken elzáró szerelvények cseréje.	2015. 06. 22.	

2.2. A fentiek alapján módosul a Szerződés „Pénzügyi ütemterv” elnevezésű mellékletének a 2.1. pont szerinti módosítással érintett része is az alábbiak szerint:

Módosítás előtti szöveg:

„I. rész számla

Műszaki teljesítési határidő: 2015. 06. 15.

A műszaki tartalom: A Keleti gerincvezetéken elzáró szerelvények cseréje.

Érték: A részszámla összege az adott építés költségvetése szerint.

6 639 008,-Ft+27%ÁFA

azaz, Hatmillió-hatszázharminckilencezer-nyolc 00/100 forint + ÁFA”

Módosított szöveg:

„I. rész számla

Műszaki teljesítési határidő: 2015. 06. 22.

A műszaki tartalom: A Keleti gerincvezetéken elzáró szerelvények cseréje.

Érték: A részszámla összege az adott építés költségvetése szerint.

6 639 008,-Ft+27%ÁFA

azaz, Hatmillió-hatszázharminckilencezer-nyolc 00/100 forint + ÁFA”

2.3. A Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2.4. A jelen Módosítás az aláírásának napján lép hatályba.


2.5. Felek a Módosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselőik aláírták.

Debrecen, 2015. 06. 02.



Megrendelő

Debreceni Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Adószám: 23506088-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000482



Vállalkozó

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4028 Tüzér u. 4. sz.
Adószám: 11986270-2-09
2.