

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött
egyrésről a

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Képviseli: Csányi Jenő

Cégjegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20226433-00000000.

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrésről a(z)

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.

Képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11738008-20832959-00000000.

mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:



1./ Preambulum:

Jelen Vállalkozási szerződés módosítás (a továbbiakban: Módosítás) a Megrendelő által a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „**Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére**” tárgyban K.É.-6198/2017 iktatószámom közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2017. 07. 10-én megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján 2017. szeptember 1-jén létrejött egyedi vállalkozási szerződés (a továbbiakban Vállalkozási szerződés) 2. számú módosítására jött létre az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között.

Jelen Módosítás indokai a következők:

A fentiekben meghatározott „**Debrecenben, a Kossuth utca 44. sz. alatti Szent Efrém Görög Katolikus Intézmény tornacsarnok épület részére hőközponti blokk építése**” tárgyú egyedi Vállalkozási szerződés teljesítése harmadik féltől, a Debrecen, Kossuth utca 44. sz. alatti Szent Efrém Görög Katolikus Általános Iskolától (mint tulajdonos, a továbbiakban: tulajdonos), illetve a vele kötött írásbeli megállapodástól függő.

A tulajdonos és a Felek között egyeztetések kezdődtek a tornaterem építésével kapcsolatban annak távhőellátásba történő bekapcsolási igényének felmerülésétől, azaz 2017. év tavaszától kezdődően. A 2018. június 20-án beérkezett hőigény bejelentés szerint a hőigény vételezés kezdete 2018. 10. 01. lett volna. Az építészeti kivitelezési munkák tulajdonosnál felmerült, előre nem látható okokból fakadó el-


húzódása miatt azonban az eredeti hőenergia vételezési időpontot 2018. 11. 12-re kellett módosítani tulajdonos 2018. 09. 24-én kelt levele alapján.

A fentiekén túl a Felek kijelentik az alábbiakat:

A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, az alábbiak miatt:

Tekintettel arra, hogy a Módosítás csak a Keretmegállapodás keretében kötött egyedi vállalkozási szerződés teljesítési határidejét változtatja meg, amely nem érinti az Eljárás eredeti feltételeit, és a Vállalkozási szerződés alapját képező konzultációs eljárásban pedig csupán egyetlen ajánlattevő vett és vehetett részt, ezért a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a Módosítás a Szerződés szerinti szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányt nem változtatja meg.

A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mert a Módosítás a teljesítési határidőn kívül más szerződéses tartalmat nem érint.

1. A fentiek alapján a Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
2. A Vállalkozási szerződés jelenleg hatályos 4. pontja

„4. A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2018. 10. 01.

A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: 2018. 10. 31.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2018. 11. 12.

A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: 2018. 12. 12.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

 2

3. A Vállalkozási szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. A jelen Módosítás az aláírásának napján lép hatályba.
5. Melléklet:
Üzemeltetői írásbeli nyilatkozat.
6. Jelen Módosítást Felek egységesen értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.


Debrecen, 2018. szeptember 28.



Megrendelő

Debreceni Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Adószám: 23506088-2-09
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

DH-SZERVIZ KFT.
DEBRECEN
4032 Fűredi u. 76.
Adószám: H986270-2-09



Vállalkozó

21



Debreceni Hőszolgáltató Zrt
4025 Debrecen Hatvan utca 12-14
Borbás Csaba részére

Ép-2593/2018

248 - A/2018
2018. 09. 25.
Borbás Csaba
ny

Tisztelt Borbás Csaba Úr!

Mint a Szent Efrém tornacsarnokot (4024 Debrecen Kossuth u 44.sz.) üzemeltető Hajdúdorogi Főegyházmegye, megkerestük a Téglás-Trans Kft-t, mint kivitelezőt, hogy nyilatkozzon abban, mikor kíván a Hőszolgáltató Zrt-től energiát vételezni.

Megkeresésünkre a kivitelező 2018. november 12-i dátumot határozta meg. Kérem erre az időpontra ütemezni a tornacsarnok energia vételezéséhez szükséges munkálatokat.

Debrecen, 2018. szeptember 24.

Köszönettel:



Perge György
főmérnök